

潮州市潮安区凤塘卫生院项目竣工环境保护验收意见

2018年09月26日，潮州市潮安区凤塘卫生院根据《潮州市潮安区凤塘卫生院项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南，本项目环境影响评价报告表和潮州市环境保护局的批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

潮州市潮安区凤塘卫生院项目位于潮州市潮安区凤塘镇镇道路27号，本项目占地面积3000m²，建筑面积5500m²，项目诊疗科目包括内外科、妇产科、儿科、中医、皮肤科、精神科、口腔科、五官科、康复科、医学检验科、影像科、妇女儿童保健科、预防接种科等（不设置传染科、结核科），配套检查室、消毒隔离室、仓库、药房、治疗室、观察室、B超室、护士站等。配套病床100张，接诊人数约360人/天。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年4月，潮州市潮安区凤塘卫生院项目委托广州环发环保工程有限公司编制了《潮州市潮安区凤塘卫生院项目环境影响报告表》。2015年9月2日取得潮州市潮安区环境保护局的批复《关于潮州市潮安区凤塘卫生院项目环境影响评价报告表的批复》（安环建[2015]73号）。

（三）投资情况

本项目总投资1000万元，环保投资50万元，占总投资的5%。

（四）验收范围

根据潮州市潮州市环境保护局的批复（安环建[2015]73号），对项目的废水、废气环境保护竣工进行验收

二、工程变动情况

我院通过加强管理，节约用水，目前实际用水量为5800t/a。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水、门诊污水、医疗废水，统一收集后，经隔油、三级化粪池预处理，排入项目自建污水处理站处理，采用“水解酸化+MBR”处理工艺。

（二）废气

项目污水处理站在运行过程中会产生臭气污染物，主要因子有硫化氢、氨气、臭气浓度。污水停留时间短，产生量少，对周围环境空气影响小。

四、验收监测结果

（一）废水

本项目排放废水符合《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值（日均值）”两者中的严者。

（二）无组织废气

本项目无组织废气排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。

（三）总量控制

本项目废水排放量 0.522 万 t/a、COD_{Cr} 0.22t/a、氨氮 0.00079t/a，符合安环建[2015]73 号文中总量排放要求（废水最高允许排放量为 16020t/a；COD 最高允许排放量为 0.96t/a；氨氮最该允许排放量为 0.16t/a。

五、验收结论

根据本项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，落实了环评文件及环评批复文件的要求，且满足“三同时”要求，环保档案及规章制度齐全，整体工程各项环保设施运行正常。项目排放的大气污染物及总量控制符合项目环评报告及其批复所提出的排放标准要求。

验收工作组原则同意项目通过建设项目竣工环境保护验收，验收报告完善后经验收工作组确认后可依法公示。

六、建议和要求

- 1、要严格执行有关规章制度，完善环保相关的管理制度，加强环境管理。
- 2、加强企业清洁生产管理，提高职工的环保意识；减少工艺过程中的无组织排放。
- 3、保证废气、废水处理设施的运行效果，加强环保设备的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息详见附件 1。

潮州市潮安区凤塘卫生院

2018年9月26日

附件 1

验收组名单

序号	姓名	单位	身份证号码	联系方式	签名
1	梁润雄	潮州市环境保护监测站	440520196807140912	13501421500	梁润雄
2	陈略	潮州市环境保护监测站	440520197512040011	13600120801	陈略
3	陈燕璇	潮州市潮安区环境监测站	440520197303153941	13421063636	陈燕璇
4	郭柱伟	广东绿舟环保科技有限公司	445201198802250053	15766798034	郭柱伟
5	蔡述泉	广东绿舟环保科技有限公司	440520197307261915	13690032987	蔡述泉
6	廖燕清	深圳市政院检测有限公司	432503199404270648	13715354966	廖燕清
7	陈卓文	潮州市潮安区凤塘卫生院	440520196408011336T	15715804639	陈卓文